

Id	Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	okt 23		nov 23				dec 23				jan 24				feb 24			
						11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08
1		<b>Anlægsarbejder</b>	93 dage	to 14-09-23	on 31-01-24																		
2		<b>Langgade, Spakær Mosevej m.fl</b>	93 dage	to 14-09-23	on 31-01-24																		
3		Rydningsarbejder, asfaltfræsning, helleanlæg m.m.	66 dage	to 14-09-23	to 14-12-23																		
4		Grundvandssænkning Langgade	27 dage	ti 24-10-23	on 29-11-23																		
5		<b>Ledningsarbejder, spildevandstrækninger</b>	85 dage	to 14-09-23	fr 19-01-24																		
6		syd for Indkørsel Foldbjergvej - Langgade nr 41	28 dage	on 20-09-23	fr 27-10-23																		
7		<b>Højvej</b>																					
8		Langgade nr 51 (Højvej Indkørsel) - Højvej nr 1	9 dage	ti 31-10-23	fr 10-11-23																		
9		Højvej nr 1 - Højvej nr 6	9 dage	ma 13-11-23	to 23-11-23																		
10		Langgade 31A - underboring Banekrydsning	4 dage	fr 01-12-23	on 06-12-23																		
11		Spildevand underboring Banekrydsning	4 dage	ma 30-10-23	to 02-11-23																		
12		Regnvand underboring Banekrydsning	20 dage	fr 03-11-23	to 30-11-23																		
13		Underboring Banekrydsning - Indkørsel Foldbjergvej	4 dage	to 07-12-23	ti 12-12-23																		
14		<b>Foldbjergvej</b>																					
15		Indkørsel Foldbjergvej - Foldbjergvej nr 1	9 dage	on 13-12-23	on 03-01-24																		
16		<b>Kjærgårdsvej</b>																					
17		Indkørsel syd for banen ind ad Kjærgårdsvej - Sluttes midt inde på vejen ovenfor Skolen	9 dage	to 04-01-24	ti 16-01-24																		
18																							
19		Stikledningsarbejder	82 dage	to 14-09-23	ti 16-01-24																		
20		Brolægningsarbejder	85 dage	to 14-09-23	fr 19-01-24																		
21		<b>Asfaltering inkl klargøring</b>	61 dage	ma 30-10-23	on 31-01-24																		
22		Fase 3	8 dage	ma 30-10-23	on 08-11-23																		
23		Fase 4	8 dage	ma 22-01-24	on 31-01-24																		
24		Tenisk Gennemgang	0 dage	on 31-01-24	on 31-01-24																		

Projekt: Kloakering Sparkær Dato: to 14-09-23	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			